

ANEXO II												
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAO - MG			VALOR DA OBRA: R\$ 554.675,38					DATA: 04/05/2022				
OBRA: AMPLIAÇÃO DA E.M. EUGÊNIO TAVARES DA SILVA			LOCAL: RUA CAROLINA TAVARES, ALTO CAPARAÓ-MG.					PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES				
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1		SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	0,55%	100,00%							
			Financeiro	R\$ 3.049,00	R\$ 3.049,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2		INFRAESTRUTURA	Físico %	3,15%	60,00%	40,00%						
			Financeiro	R\$ 17.449,87	R\$ 10.469,92	R\$ 6.979,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3		SUPERESTRUTURA	Físico %	15,82%	10,00%	70,00%	20,00%					
			Financeiro	R\$ 87.753,92	R\$ -	R\$ 8.775,39	R\$ 61.427,74	R\$ 17.550,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4		REVESTIMENTOS	Físico %	44,65%	10,00%	10,00%	30,00%	20,00%	15,00%	15,00%		
			Financeiro	R\$ 247.687,69	R\$ -	R\$ 24.768,77	R\$ 24.768,77	R\$ 74.306,31	R\$ 49.537,54	R\$ 37.153,15	R\$ 37.153,15	R\$ -
5		INSTALAÇÃO DE COBERTURA	Físico %	1,36%			100,00%					
			Financeiro	R\$ 7.559,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.559,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6		ESQUADRIAS	Físico %	9,20%					50,00%	50,00%		
			Financeiro	R\$ 51.013,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.506,95	R\$ 25.506,95	R\$ -
7		HIDROSSANITÁRIO	Físico %	3,7%				5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	50,00%
			Financeiro	R\$ 20.543,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.027,17	R\$ 2.054,34	R\$ 3.081,51	R\$ 4.108,67	R\$ 10.271,69
8.0		ELÉTRICA	Físico %	16%						5,00%	45,00%	50,00%
			Financeiro	R\$ 90.156,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.507,81	R\$ 40.570,30	R\$ 45.078,11
9.0		DIVERSOS	Físico %	5,31%						20,00%	80,00%	
			Financeiro	R\$ 29.461,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.892,31	R\$ 23.569,24
TOTAL			Físico %	100,00%	2,44%	7,31%	15,54%	18,11%	9,30%	12,66%	20,41%	14,23%
			Financeiro	R\$ 554.675,38	R\$ 13.518,92	R\$ 40.524,11	R\$ 86.196,51	R\$ 100.444,13	R\$ 51.591,88	R\$ 70.249,42	R\$ 113.231,38	R\$ 78.919,04
Quadro de Assinaturas:							Observações					
<div><div></div><div>Hugo Afonso Tavares Engenheiro Civil CREA-MG: 201.118/D</div></div> <div><div></div><div>José Jacomet Júnior Prefeito Municipal</div></div>												