



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1068399-11	Nº SICONV 893632	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO C	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
---------------------------	---------------------	------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	332.458,20	% Período:	20,72%	25,83%	27,92%	25,53%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	668,74	% Período:	100,00%												
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.474,12	% Período:	20,72%	25,83%	27,92%	25,53%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	197.373,87	% Período:	19,81%	26,81%	26,63%	26,74%									
1.4.	SERVIÇOS DE DRENAGEM	87.315,55	% Período:	22,34%	22,50%	30,05%	25,11%									
1.5.	CALÇADA	41.625,92	% Período:	20,30%	28,60%	30,04%	21,06%									
<b>Total: R\$ 332.458,20</b>				%:	20,72%	25,83%	27,92%	25,53%								
Período:	Repasse:	59.348,67	74.014,30	80.000,98	73.136,05											
	Contrapartida:	9.520,27	11.872,83	12.833,16	11.731,94											
	Outros:	-	-	-	-											
	<b>Investimento:</b>	<b>68.868,94</b>	<b>85.887,12</b>	<b>92.834,15</b>	<b>84.867,99</b>											
Acumulado:	%:	20,72%	46,55%	74,47%	100,00%											
	Repasse:	59.348,67	133.362,97	213.363,95	286.500,00											
	Contrapartida:	9.520,27	21.393,10	34.226,26	45.958,20											
	Outros:	-	-	-	-											
<b>Investimento:</b>	<b>68.868,94</b>	<b>154.756,06</b>	<b>247.590,21</b>	<b>332.458,20</b>												

ALTO CAPARAÓ / MG

Local

quarta-feira, 16 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: HUGO AFONSO TAVARES

CREA/CAU: MG-201118/D

ART/RRT: MG20210348671