

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ - MG			VALOR DA OBRA: R\$ 150.133,67		DATA: 03/08/2023			
OBRA: Muros da área de Ampliação do Cemitério Municipal			LOCAL: Rua Jurandy Valério, Bairro Campo Belo, Alto Caparaó-MG		PRAZO DA OBRA: 4 MESES			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	SER-001	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	3,54%	100%			
			Financeiro	R\$ 5.308,03	R\$ 5.308,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0	INF-001	INFRAESTRUTURA - MURO DE VEDAÇÃO	Físico %	25,94%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 38.948,57	R\$ 11.684,57	R\$ 19.474,29	R\$ 7.789,71	R\$ 0,00
3.0	SUP-001	SUPERESTRUTURA - MURO DE VEDAÇÃO	Físico %	41,35%	15,00%	30,00%	30,00%	25,00%
			Financeiro	R\$ 62.085,86	R\$ 9.312,88	R\$ 18.625,76	R\$ 18.625,76	R\$ 15.521,47
4.0	COM-001	ESTRUTURA - MURO DE CONTENÇÃO	Físico %	29,17%	0,00%	40,00%	50,00%	10,00%
			Financeiro	R\$ 43.791,21	R\$ 0,00	R\$ 17.516,48	R\$ 21.895,61	R\$ 4.379,12
TOTAL			Físico %	100,00%	17,52%	37,04%	32,18%	13,26%
			Financeiro	R\$ 150.133,67	R\$ 26.305,48	R\$ 55.616,53	R\$ 48.311,08	R\$ 19.900,59
Assinaturas:								
R.T.: HUGO AFONSO TAVARES- ENG. CIVIL CREA-MG: 201118/D			JOSÉ JÚNIOR JACOMEL - PREFEITO DE ALTO CAPARAÓ - MG					