



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
939543/2022	025726/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO C	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	PAVIMENTAÇÃO RUA YNIMÁ NOVAES CAMPOS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	266.836,79	% Período:	15,91%	33,72%	27,86%	22,52%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.292,66	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.535,16	% Período:	15,91%	33,72%	27,86%	22,52%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	139.760,74	% Período:		49,08%	50,92%									
1.4.	SERVIÇOS DE DRENAGEM	52.908,70	% Período:	66,82%	33,18%										
1.5.	CALÇADA	48.999,71	% Período:				100,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO	8.528,50	% Período:				100,00%								
1.7.	LOCAÇÕES	4.811,32	% Período:	15,75%	33,75%	28,00%	22,50%								
<b>Total: R\$ 266.836,79</b>			%:	15,91%	33,72%	27,86%	22,52%								
Período:	Repassse:			37.993,88	80.538,58	66.541,58	53.781,96								
	Contrapartida:			4.450,79	9.434,70	7.795,01	6.300,29								
	Outros:			-	-	-	-								
	<b>Investimento:</b>			<b>42.444,68</b>	<b>89.973,26</b>	<b>74.336,61</b>	<b>60.082,24</b>								
Acumulado:	%:			15,91%	49,63%	77,48%	100,00%								
	Repassse:			37.993,88	118.532,46	185.074,04	238.856,00								
	Contrapartida:			4.450,79	13.885,49	21.680,50	27.980,79								
	Outros:			-	-	-	-								
	<b>Investimento:</b>			<b>42.444,68</b>	<b>132.417,94</b>	<b>206.754,55</b>	<b>266.836,79</b>								

ALTO CAPARAÓ / MG

Local

quarta-feira, 22 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: HUGO AFONSO TAVARES

CREA/CAU: MG-201118/D

ART/RRT: MG20232035067