

**ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Projetos e Custos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ - MG
R. Ludovina Emerick, Alto Caparaó - MG - Água Verde
Fone: (32)3747-2507 | www.altocaparao.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ - MG		DATA: 21/01/2026		FOLHA Nº: 01/01					
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOQUETE SEXTAVADO.									
LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL - ALTO CAPARAÓ SENTIDO A CAPARAÓ, ETAPA 01									
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	VALOR DO CONVÊNIO:		PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES			
				MÊS 1	MÊS 2		MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1.0	SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA	Físico % 0,37% Financeiro R\$1.471,44	0,37% R\$1.471,44	100,00% R\$1.471,44					
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico % 0,48% Financeiro R\$1.905,03	0,48% R\$1.905,03	50,00% R\$952,52	30,00% R\$571,51	20,00% R\$381,01			
3.0	CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - ESTRADA MUNICIPAL - ALTO CAPARAÓ, SENTIDO A CAPARAÓ	Físico % 95,86% Financeiro R\$379.535,35	95,86% R\$379.535,35	20,00% R\$75.907,07	50,00% R\$189.767,68	30,00% R\$113.860,61			
4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico % 3,29% Financeiro R\$13.019,00	3,29% R\$13.019,00	20,00% R\$2.603,80	30,00% R\$3.905,70	50,00% R\$6.509,50			
TOTAL		Físico % 96,71% Financeiro R\$395.930,83	96,71% R\$395.930,83	20,44% R\$80.934,83	49,06% R\$194.244,89	30,50% R\$120.751,11	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00

Observações:

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADEMILSON JACOMEL RIBEIRO
Data: 21/01/2026 17:53:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ADEMILSON JACOMEL RIBEIRO
Engenheiro Civil
CREA-MG 207441/D

SEBASTIÃO ANANIAS CAMPOS
Prefeito Municipal