



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064760-47	Nº SICONV 885150	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO C	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
----------------------------------	----------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	316.139,26	% Período:	30,58%	22,96%	25,72%	20,74%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	662,43	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.474,04	% Período:	30,58%	22,96%	25,72%	20,74%								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	254.580,32	% Período:	30,21%	25,22%	24,95%	19,62%								
1.4.	OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENT	27.845,69	% Período:	27,46%	25,62%	26,08%	20,83%								
1.5.	PASSAGEM ELEVADA	27.576,78	% Período:	35,49%		33,08%	31,43%								
Total: R\$ 316.139,26															
				%:	30,58%	22,96%	25,72%	20,74%							
				Repasse:	73.016,69	54.821,00	61.404,69	49.507,62							
				Contrapartida:	23.667,89	17.769,87	19.903,93	16.047,57							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	96.684,58	72.590,87	81.308,62	65.555,19							
				%:	30,58%	53,54%	79,26%	100,00%							
				Repasse:	73.016,69	127.837,69	189.242,38	238.750,00							
				Contrapartida:	23.667,89	41.437,76	61.341,69	77.389,26							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	96.684,58	169.275,45	250.584,07	316.139,26							

ALTO CAPARAO/MG

Local

quinta-feira, 10 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: HUGO AFONSO TAVARES

CREA/CAU: MG-201118/D

ART/RRT: MG20210292550